

**Dodatek č. 22 ke Smlouvě o dílo – Zajištění infrastruktury pro operační střediska
základních složek IZS („ITS NGN“)**

č. j: MV-5651-⁷⁷¹/KAP-2010
(dále jen „**Dodatek**“)



Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, Praha 7

Kontaktní adresa: Náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

IČ, DIČ: 00007064, CZ00007064

Za níž jedná: Ing. Jiří Kolda, ředitel odboru koncepce, architektury a projektů
informačních a komunikačních technologií na základě pověření ze dne
13. 6. 2013.

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

č. smlouvy Objednatele: č. MV – 5651-358/KAP-2010

a

Česká pošta, s.p., Odštěpný závod ICT služby

se sídlem: Olšanská 1951/4, 130 00 Praha 3

IČ, DIČ: 47114983, CZ47114983

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 117404973/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 7565

Za níž jedná: Jan Přerovský, vedoucí Odštěpného závodu ICT služby, den vzniku
funkce 1. 8. 2014

dále jen „**Dodavatel**“ na straně druhé

č. smlouvy Dodavatele: 2014/005 OZ ICT

(dále také společně označováni jako „**Smluvní strany**“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 3. 2014 Smlouvu o dílo – Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS („ITS NGN“), č. j MV – 5651-358/KAP-2010 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 5. 2014, Dodatku č. 2 ze dne 6. 10. 2014, Dodatku č. 3 ze dne 20. 10. 2014 a Dodatku č. 4 ze dne 22. 10. 2014 a Dodatku č. 5 ze dne 22. 10. 2014, Dodatku č. 6 ze dne 23. 10. 2014, Dodatku č. 7 ze dne 22. 12. 2014, Dodatku č. 8 ze dne 22. 12. 2014., Dodatku č. 9 ze dne 25. 2. 2015, Dodatku č. 10 ze dne 25. 2. 2015, Dodatku č. 11 ze dne 13. 3. 2015, Dodatku č. 12 ze dne 13. 3. 2015, Dodatku č. 13 ze dne 30. 3. 2015, Dodatku č. 14 ze dne 1. 6. 2015, Dodatku č. 15 ze dne 28. 6. 2015, Dodatku č. 16 ze dne 30. 6. 2015, Dodatku č. 17 ze dne 31. 8. 2015, Dodatku č. 18 ze dne 22. 9. 2015, Dodatku č. 19 ze dne 21. 10. 2015, Dodatku č. 20 ze dne 23. 10. 2015 a Dodatku č. 21 ze dne 9. 11. 2015 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Celková akceptace projektu ITS NGN vyžaduje vypracování znaleckých posudků a ověření dokončeného Díla a jeho dílčí části (fakturační milník č. 6) technickým garantem. Bez odborného technického posouzení není možné ze strany Objednatele ověřit, zda Předmět plnění a jeho dílčí část (fakturační milník č. 6) byly provedeny, dokončeny a předány v souladu se specifikací dle Smlouvy. S ohledem na tyto skutečnosti se Smluvní strany na základě čl. 20 odst. 20.7 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku, jehož účelem je změna, resp. posun termínových požadavků řádného provedení Díla Dodavatelem.

2. Předmět Dodatku

- 2.1. Smluvní strany pro vyloučení případných pochybností shodně uvádějí, že Dodavatel předá Dílo nejpozději do 16. 11. 2015. Předmět plnění a jeho dílčí část (fakturační milník č. 6) budou Dodavatelem provedené a Objednatelem akceptované ve smyslu čl. 7 Smlouvy nejpozději do 23. 11. 2015.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změně termínových požadavků řádného provedení Díla, resp. jeho dílčí části (fakturační milník č. 6), takto:

Ustanovení článku 6 bod 6.8. Smlouvy se mění a nově zní:

Dodavatel se zavazuje, že poslední zdanitelné plnění v rámci Díla bude uskutečněno nejpozději ke dni 30. 11. 2015.

- 2.2 Změna termínového požadavku ze strany Dodavatele dle čl. 2 odst. 2.1. toho Dodatku má vliv na posun fakturačních milníků specifikovaných v Příloze č. 3 Smlouvy – tabulka č. 2 „Milníky pro fakturaci“, a proto se Smluvní strany dohodly, že v příloze č. 3 Smlouvy „Harmonogram, fakturační milníky a součinnost“, ruší tabulku na straně 4 této přílohy označenou jako „2. Milníky pro fakturaci“, a nahrazují ji následovně:

2. Milníky pro fakturaci

Pořadové číslo	Milníky pro fakturaci	Termín	Hodnota fakturace bez DPH
1	Technický projekt	28.3.2014	10 990 606 Kč
2	platba za HW DWDM, vč. maintenance a dohledového systému, FAT testy DWDM, Instalační práce - Design sítě, služby poskytnuté Dodavatelem za akceptovanou část Díla	24.10.2014	82.500.000 Kč
3	Platba za instalaci DWDM, vč. průzkumu lokalit, realizace optických tras 1. část	31.12.2014	12. 600.000 Kč
4	Platba za zaškolení DWDM, DWDM - Prováděcí projekty, Realizace optických tras 2. část, služby poskytnuté Dodavatelem za akceptovanou část Díla	13.3.2015	28.400.000 Kč
5a	platba za HW MPLS, Prováděcí projekty MPLS, instalace MPLS, FAT testy MPLS, služby poskytnuté Dodavatelem za akceptovanou část Díla	30.4.2015	34.264.856 Kč
5b	realizace optických tras 3. část, implementace vrstvy DWDM, služby poskytnuté Dodavatelem za akceptovanou část Díla	30.4.2015	25.735.144 Kč
5c	vybudování záložního okruhu ITS NGN, služby subdodavatele související s vybudováním okruhu, služby poskytnuté Dodavatelem za akceptovanou část Díla	30.9.2015	2.602.427 Kč

6	Migrace a oživení sítě, SAT testy, dodávka infrastruktury 4. část, předání do provozu – Dokumentace skutečného provedení, služby poskytnuté Dodavatelem za akceptovanou část Díla, celková akceptace	30.11.2015	15.000.000 Kč
---	--	------------	---------------



3. Závěrečná ustanovení


- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně ustanovení upravující sankce a smluvní odpovědnost, zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
- 3.3. Tento Dodatek je uzavřen ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že textu obsahu tohoto Dodatku rozumí, a že bezvýhradně s textem a obsahem tohoto Dodatku souhlasí, na důkaz čehož tento Dodatek podepisují.

V Praze dne 16 -11- 2015

V Praze dne 16 -11- 2015


Ministerstvo vnitra ČR

Ing. Jiří Kolda
ředitel odboru koncepce, architektury a projektů
informačních a komunikačních technologií


Česká pošta, s.p.,
Odštěpný závod ICT služby
Jan Přerovský
vedoucí Odštěpného závodu